

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
ENERO A MARZO 2024

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024	
				INVERSIÓN TOTAL	2024				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA
TOTAL				\$ 299,308,231	\$ 72,795,636	\$ 72,795,636	\$ 20,347,495	0%	28.0%
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				110,794,793	9,254,387	9,254,387	4,187,906	0%	45%
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				110,794,793	9,254,387	9,254,387	4,187,906	0%	45%
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.	2313J2R0001	BC.	01-2023 12-2024	109,670,213.00	8,722,482	8,722,482	4,187,906	48%	48%
K-027-Mantenimiento de infraestructura					8,722,482	8,722,482	4,187,906	0%	48%
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.	2313J2R0002	BC.	01-2023 12-2024	1,124,580	531,905	531,905	-	0%	0%
K-027-Mantenimiento de infraestructura					531,905	531,905	-	0%	0%
PROYECTOS DE INVERSIÓN				\$ 188,513,438	\$ 63,541,249	\$ 63,541,249	\$ 16,159,590	0%	25.4%
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				188,513,438	63,541,249	63,541,249	16,159,590	25%	25.4%
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C	2213J2R0001	BC.	06-2023 11-2024	188,513,438	63,541,249	63,541,249	16,159,590	25%	25%
K-004-Proyectos de construcción de puertos					63,541,249	63,541,249	16,159,590	0%	25%