

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
ENERO A JUNIO 2024

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024	
				INVERSIÓN TOTAL	2024				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA
TOTAL				\$ 299,308,231	\$ 72,795,636	\$ 85,795,636	\$ 38,230,038	52.5%	44.6%
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				110,794,793	9,254,387	22,254,387	12,752,053	137.8%	57.3%
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				110,794,793	9,254,387	22,254,387	12,752,053	137.8%	57.3%
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada, B.C.	2313J2R0001	BC.	01-2023 12-2024	109,670,213.00	8,722,482	21,722,482	12,598,901	144.4%	58.0%
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,722,482	21,722,482	12,598,901	144.4%	58.0%
Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C.	2313J2R0002	BC.	01-2023 12-2024	1,124,580	531,905	531,905	153,152	28.8%	28.8%
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				531,905	531,905	153,152	28.8%	28.8%
PROYECTOS DE INVERSIÓN				\$ 188,513,438	\$ 63,541,249	\$ 63,541,249	\$ 25,477,985	40.1%	40.1%
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				188,513,438	63,541,249	63,541,249	25,477,985	40.1%	40.1%
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C	2213J2R0001	BC.	06-2023 11-2024	188,513,438	63,541,249	63,541,249	25,477,985	40.1%	40.1%
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				63,541,249	63,541,249	25,477,985	40.1%	40.1%